

水污染源在线监测系统 安装调试报告



安装地点：国药集团致君（深圳）制药有限公司总排放口

调试单位：深圳市三江物联环保科技有限公司



水污染源在线监测系统安装调试报告

用户名称	国药集团致君（深圳）制药有限公司				
项目名称	水污染源在线监测系统安装调试	项目编号	ZJ18090218		
用户地址	深圳市龙华新区观澜高新园区澜清一路16号				
用户负责人	徐振	联系电话	15220274060		
污染源在线监测参数	磷酸盐、氨氮				
监测房情况	规范要求				
	1、靠近废水污染源标准排放口附近，距离采样点 <u>10</u> 米				
	2、室内面积 <u>8</u> m ² ，室内净高 <u>2.3</u> 米				
	3、安装地点清洁，无机械震动，附近无强电磁场干扰			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4、具有完善规范的接地系统和避雷措施			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	5、已安装壁挂式冷暖两用空调并具备来电自启动功能			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	6、室内有自来水接入			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
排放口情况	排放口规范情况	<input checked="" type="checkbox"/> 规范 <input type="checkbox"/> 比较规范 <input type="checkbox"/> 不规范			
	排放口规范化改建时间				
联网通讯	通讯方式	有线			
项目安装调试情况					
系统组成主要仪表名称		仪表型号	生产厂家	数量	安装调试情况
磷酸盐水质在线自动监测仪		WDet-5000	泽天科技	1	完成
氨氮水质在线自动监测仪		WDet-5000	泽天科技	1	完成
安装人员	丁旭辉		安装日期	2018年6月17日	

安装记录	<p>2018年06月15日 仪器设备到货</p> <p>2018年06月17日 各系统设备已全部安装完成</p>
调试与试运行记录	<p>2018年06月17日 系统调试完成，正常运行</p> <p>2018年06月18日 系统试运行，系统运行正常</p>
用户意见	<p>仪器设备运行正常，数据真实可靠，施工方合同履行完全。</p> <p>用户签名: </p> <p>企业盖章 </p>